

新建内业任务 测量平差专业成果册

项目：新建内业任务 作业类型：控制网

生成时间：2026-10-01T05:08:01.793Z 状态：待审查草稿 · 未签认

本成果由确定性计算结果投影生成，数值未由 AI 改写。

“未评估/不可用”表示当前资料或合同不足，不代表通过、合格或安全。

本稿未完成专业复核、审核、批准和签名；签认栏保留空白。

显示舍入：m 为 6 位小数，mm 改正/残差为 4 位，观测/平差值为 10 位；存储数值保留原精度。

资料与版本绑定

网络编号	源文件	绑定状态	原件完整性
network_ea77c643-1218-4d59-bc20-b5d3516eccce	period-valid-2.json	已绑定	已校验

说明：完整输入、结果和投影摘要在版本附录及专业成果 JSON 中保留。

基准与已知控制点

点号	类型	高程 (m)
BM	待定点	10.000000

说明：高程基准：LOCAL-BM；单位：m；状态：已声明

闭合与附和检核

线路	类型	起点	终点	观测高差和 (m)	已知高差 (m)	闭合差 (mm)	限差 (mm)	状态
leveling-route	闭合环	BM	BM	0.000000	0.000000	0.0000	不可用	未评估

说明：闭合差与限差以 mm 显示，观测和已知高差以 m 显示；限差未配置时不得推定合格。

平差统计与检查状态

网型	观测数	点数	自由度	单位权中误差 (无量纲)	方差因子 (无量纲)	方差依据	计算状态
水准网	2	2	1	0.000000	0.000000	后验	计算有效

说明：残差范数仅作描述性统计，不等同闭合差；0 m（2 条）

点位成果与精度

点号	类型	高程 (m)	高程改正数 (mm)	点位中误差 (mm)	精度依据
BM	已知点	10.000000	不可用	不可用	未记录
P	待定点	10.998000	-2.0000	0.0000	后验

说明：最弱点：P，点位中误差 0 m。最弱边：未评估（点间协方差不可用）。

观测值、改正数与残差

观测号	类型	起讫点	观测值	平差值	值单位	改正数	残差	改正/残差单位	残差筛查	原始定位
fwd	高差	BM → P	0.9980000000	0.9980000000	m	0.0000	0.0000	mm	未见候选	workwise-json-observation-1
back	高差	P → BM	-0.9980000000	-0.9980000000	m	0.0000	0.0000	mm	未见候选	workwise-json-observation-2

说明：观测值与平差值保持 m / rad；线性改正数和残差以 mm 显示，角度以角秒显示。

质量检查与复核状态

检查项	状态	依据/缺项原因
来源绑定	通过	无
原始记录覆盖	通过	无
基准声明	通过	无
外业检核	未评估	测站原始读数未评估
独立闭合检核	未评估	未配置闭合限差
精度限差	未评估	未配置精度限差
数值结果	通过	无
规范符合性	未评估	适用规范和符合性未评估

版本与证据摘要附录

网络编号	版本项	完整 SHA-256
network_ea77c643-1218-4d59-bc20-b5d3516eccce	输入	5d7d0c0a48d57d1296f92b5fc7763426c2e60e666e9673da7926a369cd57d878
network_ea77c643-1218-4d59-bc20-b5d3516eccce	结果	24eb894b1a552232075234134ce09cb2d2ec31cfdacc28f9061ee34d46ac12d6
network_ea77c643-1218-4d59-bc20-b5d3516eccce	成果投影	1d9bea716fc8b00999782d6e7217390aef3d4cfbfbef8e9c64db6e0d192b34a4

签认栏（空白 / 未签认）

角色	姓名	日期	签名
编制	_____	_____	_____
复核	_____	_____	_____
批准	_____	_____	_____

计算与来源明细附件

项目：新建内业任务

测量平差成果报告（待审查）

单位：长度 m；角度 rad；统计量按各项标注。

专业测量源文件

网络 network_ea77c643-1218-4d59-bc20-b5d3516eccce: period-valid-2.json；厂商=WorkWise/open；格式=workwise-json 1；置信度=99%；状态=adjustment-ready；解析器=workwise-survey-source/1；SHA-256=3ffdbe2a633b5540ad46807b591708d36c6e15036c0ca58003e6d081fba4536f

测量平差结果

平差运行 adjustment_0a3af469-c772-4b50-baa0-19effd717b76：网络=network_ea77c643-1218-4d59-bc20-b5d3516eccce，策略=leveling，观测=2，未知数=1，多余观测=1

单位权中误差=0（无量纲）；方差因子=0（无量纲，后验估计），最大点位中误差=0 m，状态=valid，输入SHA-256=5d7d0c0a48d57d1296f92b5fc7763426c2e60e666e9673da7926a369cd57d878

统计口径：描述性筛查；数值状态=clear；可筛查=2；不可检验=0；需复核=0；方差尺度=estimated-posterior

筛查阈值 3 不是正态/t 检验临界值；显著性未评定；工程规范符合性未评定。

残差 fwd：0 m；方法=weight-normalized-residual；尺度=relative-weight；筛查比值=0；需复核=false

残差 back：0 m；方法=weight-normalized-residual；尺度=relative-weight；筛查比值=0；需复核=false

历史结果量=heightDifference:0 m（独立闭合检核见专业成果表；残差范数不等同闭合差）

解算参数=无

点位 BM: X=- Y=- H=10 m

点位 P: X=- Y=- H=10.998 m

位移 BM: dX=- dY=- dH=0 m 模长=0 m

位移 P: dX=- dY=- dH=-0.0020000000000000668 m 模长=0.0020000000000000668 m

变形期次比较

本报告未关联变形期次比较

质量问题

来源引用

无

审查记录：本报告由 RailWise AI 确定性工程分析生成；当前为待审查草稿，不代表专业复核、批准或签名。